



STYRESAK 43/26

STATUS ARBEID NYTT MUSEUMSBYGG, FREMDRIFT OG STATUS PÅ PROSESS

Går til

Styrets medlemmer

Styremøte

17. september 2026

Saksbehandler

John Olsen

Saksfremlegg

Pr. 8. september er arbeidet med VIGA kulturhistorisk museum i tråd med avtalt fremdriftsplan og i tråd med vedtatt budsjett.

Kontrakt for gjennomføring av hovedprosjekt er signert i tråd med tidligere styrevedtak.

Grunnarbeidene nærmer seg ferdigstilt. Alt arbeid med sprengning og utkjøring av masse skal være avsluttet i løpet av september. Dette også i tråd med forpliktelser knyttet hensyn til naturmiljøet rundt.

Flytting av fjernvarmeledning ble gjennomført som samarbeid mellom museet, kommunen og Å-Energi. Flyttingen ble gjennomført som planlagt og innebar ingen forsinkelser for prosjektet.

Den indre fjellveggen er saget og i løpet av de siste ukene avdekket. Dette kommer til å bli et spektakulært element i det nye bygget.

Det har vært gjennomført flere åpne nabomøter, samt separate møter med noen av aktørene på Odderøya. Dialogen oppfattes som god.

Arbeidet med revisjon av sikring pågår. Det samme gjelder dialog med arkitekt knyttet til kuttene som ble tatt før kontraktsinngåelse.

Fristen for å levere anbud på utstillinger til det nye museumsbygget gikk ut 4. september 2026. Ni bedrifter/konstellasjoner av bedrifter har gitt anbud. Dette er både nasjonale og internasjonale miljøer. Viser stor interesse for prosjektet og at flere av dem oppfatter dette som et "prestisjeprosjekt".

Utdypende orientering med bilder gis i møtet.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Vest-Agder-museet IKS