SAK 52/26

STATUS ARBEID NYTT MUSEUMSBYGG, FREMDRIFT OG STATUS PÅ PROSESS

Går til

Styrets medlemmer

Styremøte

11. november 2026

Saksbehandler

John Olsen

Saksfremlegg

Pr. 1. november er arbeidet med VIGA kulturhistorisk museum i tråd med avtalt fremdriftsplan og i tråd med vedtatt budsjett.

Grunnarbeidene er avsluttet i tråd med plan. Fortsatt pågår mindre arbeider knyttet til VVS og annen infrastruktur i bakken. Boring av energibrønner pågår nå.

Arbeidet med betongkonstruksjon er godt i gang. Bakre utstillingsrom i 3. etg. er tilnærmet ferdig, inkludert tak, samt flere konstruksjoner på grunnplan er fullført. Det synlige arbeidet vil skyte fart nå som de mindre «forarbeidene» er fullført. Betongarbeid skal pågå frem til ca. januar, da starter arbeidet med trekonstruksjonen.

Det har vært gjennomført dialogmøte med brukerne på Odderøya på Vaktbua.

Arbeidet med revisjon av sikring pågår fortsatt.

Kuttliste etter kontrakt er revidert. Med bakgrunn i at risiko knyttet til grunnarbeider er frigjort er noen elementer knyttet til himling og veggtekking, særlig i båthallen blitt tatt inn igjen.

Anskaffelsen knyttet til utstillingene er gjennomført og leverandør valgt. Leverandør vil bli offentliggjort etter at karenstida er utløpt. Styret vil bli informert i møtet.

Arbeidet med miljø og bærekraft er fulgt opp, bl.a. gjennom bygging av salamanderhotell som «åpnes» 17. november.

Det arbeides med driftsmidler til bygget. Orientering om status og gjennomførte møter/samtaler blir gitt i styremøtet.

Utdypende orientering gis i møtet. Styremøtet avsluttes også med en befaring på byggetomta ca. kl. 15.00.

Forslag til vedtak
Styret tar saken til orientering.

Vest-Agder-museet IKS